

**PROTOKÓŁ KONTROLI BHP - PRZYGOTOWANIA OBIEKTU
PRZEDSZKOLA DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016**

Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 5 TĘCZA Gliwice ul. Kozielska 73

Cel kontroli: Sprawdzenie stanu BHP w obiekcie przedszkola (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. Dz. U. 2003r. Nr 6, poz. 69).

Data przeprowadzenia czynności kontrolnych: 31-08-2015

Przeprowadzający lustrację: inspektor BHP Andrzej Pieczonka
oraz dyr. PM 5 Wiesława Kowalska

Kontrola obejmuje:


1. Teren przedszkola i wejścia.	-teren przedszkola jest ogrodzony i równy, -urządzenia ogrodowe są sprawne, w znacznej części nowe, -studzienki kanalizacyjne są drożne, - <i>prowadzone są jeszcze prace związane z przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do segmentu B przedszkola przedszkola, które. Do czasu zakończenia robót został zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed wejściem dzieci i osób nieuprawnionych.</i>
2. Sale zajęć i korytarze	<i>W pawilonie A przeprowadzono prace remontowe, które obejmują:</i> -remont tynków w salach zajęć i sali gimnastycznej oraz prace malarskie, -wymianę drzwi wewnętrzne w salach zajęć, sali gimnastycznej oraz 2 łazienkach, -położona została wykładzina podłogowa na podłodze holu 1 i 2 piętra oraz sali gimnastycznej, -pomieszczenia Pawilonu A oraz Pawilonu B są


	w dobrym stanie technicznym – sale zajęć, korytarze, klatka schodowa, szatnia, -sprzęty tj. stoły, krzesła, szafki, ławki itp. są w dobrym stanie technicznym, -powierzchnia schodów zewnętrznych i wewnętrznych jest równa, -wyposażenie WC kompletne i sprawne,
3. Kuchnia i pomieszczenia gospodarcze	-kuchnia przedszkolna, sprzęty i wyposażenie techniczne kuchni sprawne, -stanowiska wyposażone w instrukcje,
4. Instalacje	- instalacja gazowa posiada próbę szczelności z 29-12-2014 r. protokół aktualny, bez uwag, - przewody kominowe i wentylacyjne , zlecono kontrolę ww. przewodów, -instalacja elektryczna i urządzenia elektryczne posiadają pomiary skuteczności zerowania i izolacji przewodów z dnia 12-08-2010 , po zakończeniu remontu zlecono kontrolę ww, instalacji, -instalacja odgromowa posiada przegląd z 20-11-2012– protokół aktualny, -gniazdka elektryczne kompletne, dobrze osadzone w ścianie,
5. Zagrożenia przeciwpożarowe	- podręczny sprzęt gaśniczy ma badania oraz kontrolki legalizacji i konserwacji z sierpnia, są one aktualne, -drogi ewakuacyjne są drożne i oznakowane,

UWAGI:

- Pomieszczenia przedszkola oraz wyposażenie i sprzęty są w dobrym stanie technicznym i nie powinny powodować zagrożeń BHP.

- Protokół kontroli stanu technicznej sprawności budynku i pomieszczeń 5 letni z dnia 28 – 02 – 2011, jest aktualny,
- Protokół kontroli stanu technicznej sprawności budynku i pomieszczeń 1-roczny z dnia 19 – 12 – 2014, jest aktualny.

Inspektor BHP

mgr Andrzej Pieczon
podpis inspektora BHP

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

podpis dyrektora przedszkola